

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "АСЭП", млн. руб. без НДС

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор ООО "АСЭП"

Г.В. Шилкин

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 201\_\_ года  
МП

№ п/п	Наименование объектов	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2014 года		Освоено (закрыто актами выполненн ых работ), млн.руб.	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатац ию), млн.руб.	Осталось профинанси ровать по результатам отчетного периода	Отклонение			
			план	факт				млн.руб.	%	в том числе за счет	
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	<b>ВСЕГО</b>		<b>17,850</b>	<b>16,174</b>	<b>10,869</b>	<b>10,359</b>		<b>-1,676</b>	<b>-9</b>		<b>-1,676</b>
<b>1</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>		<b>0,000</b>	<b>0,063</b>	<b>0,333</b>	<b>0,333</b>		<b>0,063</b>	<b>100</b>		<b>0,063</b>
1.1	Реконструкция производственной базы		0,000	0,063	0,333	0,333		0,063	100		0,063
<b>2</b>	<b>Новое строительство</b>		<b>17,190</b>	<b>15,145</b>	<b>9,570</b>	<b>9,060</b>		<b>-2,045</b>	<b>-12</b>		<b>-2,045</b>
2.1	Строительство ВЛ-10 кВ РТП "Онега" 110/10 - ОТП 10/6 кВ		8,451	5,394				-3,057	-36		-3,057
2.2	Монтаж отпайки от ВЛ-35 кВ Исакогорка 1 - ПС-78, монтаж ВВ 35 кВ, монтаж трансформатора 35/6 кВ ПС-78 с монтажом РЗ		4,619	6,064	9,060	9,060		1,445	31		1,445
2.3	Строительство КТП по адресу г. Архангельск, северо-западнее улицы Дорожников; строительство ВЛ-6 кВ ПС-78 до вновь монтируемой КТП; монтаж ячейки в ПС-78 для присоединения ВЛ-6 кВ		2,295	1,992				-0,303	-13		-0,303
2.4	Строительство перехода ВЛ-10 кВ ПС-10 ф. 14 - РП-55 через реку Кузнечиха		0,700	0,060	0,510			-0,640	-91		-0,640
2.5	Строительство КВЛ-10 кВ ПС-10 - РП-55		1,125	1,635				0,510	45		0,510
<b>3</b>	<b>Прочее</b>		<b>0,660</b>	<b>0,966</b>	<b>0,966</b>	<b>0,966</b>		<b>0,306</b>	<b>46</b>		<b>0,306</b>
3.1	Приобретение автотранспорта и спецтехники		0,660	0,966	0,966	0,966		0,306	46		0,306