


Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "АСЭП", млн. руб. без НДС



№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2016 года								Освоено (закрыто актами выполненн. работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение			Причины отклонений	
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		всего	за 3 квартал	всего	за 3 квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	ВСЕГО	10,494	33,468	11,340	0,821	2,132	1,145	1,009	8,199	8,199			13,633	1,263						
1	Техническое перевооружение, реконструкция и новое строительство	10,494	14,831	7,540	0,317	1,628			5,912	5,912			10,936	0,079						
1.1	Реконструкция ТП-925		6,220	1,975					1,975	1,975										
1.2	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Плещеецкий муниципальный район"		3,925	2,439	0,181	0,181			2,258	2,258			0,079	0,079						
1.3	Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП-Хайнозеро		1,901	0,991	0,136	0,136			0,855	0,855										
1.4	Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС "Онега" - Маложма		1,285	0,764					0,764	0,764										
1.5	ВЛ-6 кВ ПС-19 ф. 19-13, 19-01		0,880	0,033					0,033	0,033										
1.6	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №34 "Холмогоры" до КТП-100 кВА (М8, 81 км)		0,620	0,027					0,027	0,027										
1.7	Строительство КТП по адресу г. Архангельск, северо-западнее улицы Дорожников; строительство ВЛ-6 кВ ПС-78 до вновь монтируемой КТП; монтаж ячейки в ПС-78 для присоединения ВЛ-6 кВ	10,494	0,000	1,311	0,000	1,311			0,000	0,000			10,857			1,311	100			недоосвоение объемов фин-ия в 2015 г.
2	Прочее		18,637	3,800	0,504	0,504	1,145	1,009	2,287	2,287			2,697	1,184						
2.1	Приобретение автотранспорта		6,291	2,407	0,415	0,415	1,035	0,899	1,093	1,093			2,407	1,093						
2.2	Строительство здания для промышленно-производственного персонала		4,200	0,016					0,016	0,016										
2.3	Приобретение прочих приборов и оборудования		2,052	0,097					0,097	0,097										
2.4	Создание узлов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей		1,800	0,813					0,813	0,813			0,038	0,038						
2.5	Реконструкция здания ТП-937 под ремонт трансформаторов с закупкой инструментов и оборудования		1,200	-					-	-										
2.6	Ремонт производственного здания по адресу ул. Орджоникидзе, д. 7, корп. 1		1,000	0,196					0,196	0,196										
2.7	Ремонт и обустройство производственной базы по адресу Талажское шоссе, д. 1, корп. 1		0,885	0,019					0,019	0,019										
2.8	Реконструкция здания ТП-3 под помещение для персонала в г. Онега		0,803	-					-	-										
2.9	Приобретение оргтехники		0,406	0,252	0,089	0,089	0,110	0,110	0,053	0,053			0,252	0,053						

