

Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы за 2018 год
 Отчет о реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие"
 Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 11.09.2017 г. № 408-р

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2018 года				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Северного территориального округа г. Архангельска		нд	16,397	нд	2,500	нд	13,897	нд	2,122	нд	1,671	нд	12,226	нд	-0,451	нд	-21%	
2	Реконструкция КЛ-6 кВ Северного территориального округа г. Архангельска		нд	15,874	нд	0,000	нд	15,874	нд	1,300	нд	1,440	нд	14,434	нд	0,140	нд	11%	
3	Строительство КЛ-6 кВ до КТП на ул. Кочуринская		нд	4,200	нд	0,455	нд	3,745	нд	3,100	нд	0,000	нд	3,745	нд	-3,100	нд	-100%	
4	Строительство КЛ-6 кВ ТП-998 - ТП-637		нд	1,680	нд	0,000	нд	1,680	нд	1,680	нд	0,335	нд	1,345	нд	-1,345	нд	-80%	
5	Реконструкция ТП-902		нд	5,808	нд	0,090	нд	5,718	нд	5,718	нд	3,936	нд	1,782	нд	-1,782	нд	-31%	
6	Строительство КЛ ТП-246 - ТП-555		нд	2,082	нд	0,476	нд	1,606	нд	0,000	нд	1,665	нд	0,000	нд	1,665	нд	100%	
7	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №34 "Холмогоры" до КТП-100 кВА (М8, 81 км)		нд	1,246	нд	1,810	нд	0,000	нд	0,000	нд	0,527	нд	0,000	нд	0,527	нд	100%	
8	Строительство КЛ-6 кВ, ТП 2*400 кВА, КВЛ-0,4 кВ на о. Краснофлотский		нд	5,806	нд	0,087	нд	5,719	нд	5,706	нд	4,771	нд	0,948	нд	-0,935	нд	-16%	
9	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Волошка"		нд	5,496	нд	0,000	нд	5,496	нд	0,396	нд	0,000	нд	5,496	нд	-0,396	нд	-100%	
10	Реконструкция ПС-78		нд	2,725	нд	0,000	нд	2,725	нд	2,725	нд	0,000	нд	2,725	нд	-2,725	нд	-100%	
11	Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС-78 - ТП-8		нд	3,410	нд	0,000	нд	3,410	нд	3,410	нд	2,874	нд	0,536	нд	-0,536	нд	-16%	
12	Реконструкция ОТП в г. Онега		нд	6,749	нд	0,053	нд	6,696	нд	0,322	нд	0,095	нд	6,601	нд	-0,227	нд	-70%	
13	Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП-Хайозеро		нд	9,729	нд	3,194	нд	6,535	нд	1,927	нд	1,204	нд	5,331	нд	-0,723	нд	-38%	
14	Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП Водозабор 1 подъем в г. Онега		нд	2,366	нд	0,000	нд	2,366	нд	0,366	нд	0,000	нд	2,366	нд	-0,366	нд	-100%	
15	Реконструкция ТП № 8 со строительством ВЛ-0,4 кВ в г. Онега		нд	2,394	нд	0,000	нд	2,394	нд	0,100	нд	0,096	нд	2,298	нд	-0,004	нд	-4%	
16	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Плещеецкий муниципальный район"		нд	40,552	нд	15,973	нд	24,579	нд	4,858	нд	12,262	нд	12,317	нд	7,404	нд	152%	
17	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Коношский муниципальный район"		нд	14,954	нд	2,629	нд	12,325	нд	2,500	нд	1,086	нд	11,239	нд	-1,414	нд	-57%	
18	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Онежский муниципальный район"		нд	9,149	нд	0,366	нд	8,783	нд	1,507	нд	0,564	нд	8,219	нд	-0,943	нд	-63%	
19	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Холмогорский муниципальный район"		нд	1,880	нд	0,366	нд	1,514	нд	0,880	нд	0,085	нд	1,429	нд	-0,795	нд	-90%	
20	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Северодвинск", приобретенных по договору купли-продажи муниципального имущества № 4/2017 от 20.06.2017 г.		нд	10,500	нд	0,000	нд	10,500	нд	4,500	нд	0,000	нд	10,500	нд	-4,500	нд	-100%	
21	Создание узлов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей		нд	5,500	нд	0,404	нд	5,096	нд	1,159	нд	2,762	нд	2,334	нд	1,603	нд	138%	
22	Монтаж системы охраны, контроля доступа и управления коммутационными аппаратами ТП		нд	2,500	нд	0,102	нд	2,398	нд	0,400	нд	0,253	нд	2,145	нд	-0,147	нд	-37%	
23	Приобретение оргтехники		нд	3,832	нд	1,351	нд	2,481	нд	0,584	нд	0,422	нд	2,059	нд	-0,162	нд	-28%	
24	Приобретение автотранспорта		нд	38,021	нд	7,145	нд	30,876	нд	9,240	нд	10,470	нд	20,406	нд	1,230	нд	13%	
25	Приобретение прочих приборов и оборудования		нд	11,606	нд	2,442	нд	9,164	нд	0,500	нд	1,705	нд	7,459	нд	1,205	нд	241%	
26	Ремонт и обустройство производственной базы (г. Архангельск)		нд	4,600	нд	1,437	нд	3,163	нд	1,000	нд	0,623	нд	2,540	нд	-0,377	нд	-38%	
27	Строительство здания для промышленно-производственного персонала (г. Архангельск)		нд	8,000	нд	0,041	нд	7,959	нд	1,200	нд	0,000	нд	7,959	нд	-1,200	нд	-100%	
28	Строительство производственной базы для обслуживания электрических сетей в МО "Плещеецкий муниципальный район"		нд	1,450	нд	0,000	нд	1,450	нд	1,300	нд	0,201	нд	1,249	нд	-1,099	нд	-85%	
29	Обустройство помещения для промышленно-производственного персонала в г. Онега		нд	0,200	нд	0,000	нд	0,200	нд	0,000	нд	0,201	нд	0,000	нд	0,201	нд	100%	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			нд	238,706	нд	40,921	нд	198,349	нд	58,500	нд	49,248	нд	149,688	нд	-9,252	нд	-16%	

Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы за год 2018 год
 Отчет о реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие"

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с распоряжением министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области от 11.09.2017 г. № 408-р

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2018 году														Отклонение от плана ввода основных средств 2018 года				Причины отклонений
				План							Факт							нематериальные активы		основные средства		
				нематериальные активы	основные средства						нематериальные активы	основные средства						млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%	
					млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВхА	Мвар	км ЛЭП	МВт		Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВхА	Мвар	км ЛЭП					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Северного территориального округа г. Архангельска		16,397		2,122			1,645				1,641			0,658					-0,481	-23%	
2	Реконструкция КЛ-6 кВ Северного территориального округа г. Архангельска		15,874		1,300			0,72				1,440			0,81					0,140	11%	
3	Строительство КЛ-6 кВ до КТП на ул. Кочуринская		4,200		3,100			1,3				0,000								-3,100	-100%	
4	Строительство КЛ-6 кВ ТП-998 - ТП-637		1,680		1,680			0,4				0,335			0,347					-1,345	-80%	
5	Реконструкция ТП-902		5,808		5,718	0,8						4,026	0,8							-1,692	-30%	
6	Строительство КЛ ТП-246 - ТП-555		2,082		0,000							2,141			0,651					2,141	100%	
7	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №34 "Холмогоры" до КТП-100 кВА (М8, 81 км)		1,246		0,000							0,527			0,358					0,527	100%	
8	Строительство КЛ-6 кВ, ТП 2*400 кВА, КВЛ-0,4 кВ на о. Краснофлотский		5,806		5,706	0,8		1,3				4,858	0,8		1,529					-0,848	-15%	
9	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Волошка"		5,496		0,396							0,000								-0,396	-100%	
10	Реконструкция ПС-78		2,725		2,725							0,000								-2,725	-100%	
11	Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС-78 - ТП-8		3,410		3,410			2,4				2,089			1,788					-1,321	-39%	
12	Реконструкция ОТП в г. Онега		6,749		0,322							0,000								-0,322	-100%	
13	Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП-Хайнозеро		9,729		1,927			1,5				0,000								-1,927	-100%	
14	Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП Водозабор 1 подъем в г. Онега		2,366		0,366							0,000								-0,366	-100%	
15	Реконструкция ТП № 8 со строительством ВЛ-0,4 кВ в г. Онега		2,394		0,100							0,000								-0,100	-100%	
16	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Плесецкий муниципальный район"		40,552		4,858							13,805			10,211					8,947	184%	
17	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Коношский муниципальный район"		14,954		2,500							1,921			2,5					-0,579	-23%	
18	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Онежский муниципальный район"		9,149		1,507							0,000								-1,507	-100%	
19	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Холмогорский муниципальный район"		1,880		0,880							0,000								-0,880	-100%	
20	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Северодвинск", приобретенных по договору купли-продажи муниципального имущества № 4/2017 от 20.06.2017 г.		10,500		4,500							0,000								-4,500	-100%	
21	Создание узлов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей		5,500		1,159							2,226								1,067	92%	
22	Монтаж системы охраны, контроля доступа и управления коммутационными аппаратами ТП		2,500		0,400							0,253								-0,147	-37%	
23	Приобретение оргтехники		3,832		0,584							0,422								-0,162	-28%	
24	Приобретение автотранспорта		38,021		9,240							10,470								1,230	13%	
25	Приобретение прочих приборов и оборудования		11,606		0,500							1,705								1,205	241%	
26	Ремонт и обустройство производственной базы (г. Архангельск)		4,600		1,000							0,623								-0,377	-38%	
27	Строительство здания для промышленно-производственного персонала (г. Архангельск)		8,000		1,200							0,000								-1,200	-100%	
28	Строительство производственной базы для обслуживания электрических сетей в МО "Плесецкий муниципальный район"		1,450		1,300							0,201								-1,099	-85%	
29	Обустройство помещения для промышленно-производственного персонала в г. Онега		0,200		0,000							0,201								0,201	100%	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			238,706		58,500	1,600	0,000	9,265	0,000	0,000	0,000	48,884								-9,616	-16%	