

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "АСЭП", млн. руб. без НДС

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2018 года								Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинанси- ровать по результатам отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		всего	за 3 квартал	всего	за 3 квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО	35,343	50,657	19,317	0,916	0,929	6,735	7,920	10,585	10,468	0,095	0,095	22,386	2,803						
1	Техническое перевооружение, реконструкция и новое строительство	25,607	41,813	15,671	0,846	0,846	5,286	6,471	8,471	8,354	0,095	0,095	11,299	2,476						
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Северного территориального округа г. Архангельска		2,275																	
1.2	Реконструкция КЛ-6 кВ Северного территориального округа г. Архангельска		2,300	0,500					0,500	0,500										
1.3	Строительство КЛ-6 кВ до КТП на ул. Кочуринская	0,690	3,050																	
1.4	Строительство КТП на ул. Кочуринская с переводом ВЛ-0,4 кВ на новую КТП	1,250	0,170																	
1.5	Строительство КЛ-6 кВ ТП-998 - ТП-637		0,935	0,335					0,935	0,335			0,335	0,335						
1.6	Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС-19 ф. 19-13, 19-01	0,782	0,000										0,782							
1.7	Реконструкция ТП-902	0,090	3,390	3,050			0,034	0,034	3,016	3,016										
1.8	Строительство КЛ ТП-246 - ТП-555	0,478	0,050	1,663			0,000	1,130	0,050	0,533			2,141	2,141						
1.9	Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ №34 "Холмогоры" до КТП-100 кВА (М8, 81 км)		0,527	0,527	0,527	0,527							0,527							
1.10	Строительство КЛ-6 кВ, ТП 2*400 кВА, КВЛ-0,4 кВ на о. Краснофлотский	0,087	4,256	1,921			1,045	1,045	0,876	0,876										
1.11	Реконструкция ТП-835		0,100																	
1.12	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Волошка"		0,300																	
1.13	Реконструкция электрических сетей п. Васьево		3,410	1,853	0,047	0,047			1,806	1,806										
1.14	Реконструкция ОТП в г. Онега	0,064	0,040	0,095			0,040	0,095			0,095	0,095								
1.15	Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП-Хайнозеро	0,968	1,410	0,605	0,025	0,025			0,580	0,580										
1.16	Реконструкция ТП № 8 со строительством ВЛ-0,4 кВ в г. Онега		0,100																	
1.17	Строительство КТП по адресу г. Архангельск, северо-западнее улицы Дорожников; строительство ВЛ-6 кВ ПС-78 до вновь монтируемой КТП; монтаж ячейки в ПС-78 для присоединения ВЛ-6 кВ		1,311																	
1.18	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Плесецкий муниципальный район"	14,790	8,889	4,354	0,074	0,074	3,572	3,572	0,708	0,708			5,593							
1.19	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Коношский муниципальный район"	2,970	2,500	0,745	0,150	0,150	0,595	0,595					1,921							
1.20	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Онежский муниципальный район"	0,983	2,100	0,023	0,023	0,023														
1.21	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Холмогорский муниципальный район"	0,759	0,200																	
1.22	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Северодвинск", приобретенных по договору купли-продажи муниципального имущества № 4/2017 от 20.06.2017 г.	1,696	4,500																	
2	Прочее	9,736	8,844	3,646	0,070	0,083	1,449	1,449	2,114	2,114			11,087	0,327						
2.1	Создание узлов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей	1,692	3,200	0,387	0,060	0,060			0,327	0,327			1,571	0,327						
2.2	Монтаж системы охраны, контроля доступа и управления коммутационными аппаратами ТП		0,400																	
2.3	Приобретение оргтехники		0,584	0,305			0,305	0,305					0,305							
2.4	Приобретение автотранспорта	6,417	3,800	2,537			0,750	0,750	1,787	1,787			7,167							
2.5	Приобретение прочих приборов и оборудования	1,170	0,150	0,050			0,050	0,050					1,220							
2.6	Ремонт и обустройство производственной базы (г. Архангельск)	0,279	0,500	0,344			0,344	0,344					0,623							
2.7	Строительство производственной базы для обслуживания электрических сетей в МО "Плесецкий муниципальный район"		0,200																	
2.8	Обустройство помещения для промышленно-производственного персонала в г. Онега	0,178	0,010	0,023	0,010	0,023							0,201							



