


Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от «20» февраля 2014 г. № 202-э



Утверждаю
Генеральный директор
ООО «АСЭП»

Г.В. Шилкин

М.П.

ОТЧЕТ ООО «АСЭП»

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за 1 квартал 2020 г.

«15» мая 2020 г.

в агентство по тарифам и ценам Архангельской области

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов): Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2019 года № 87-э/2.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу: Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования ООО «АСЭП» на 2016-2020 гг. Дата утверждения – 26.08.2015 г. Внесены изменения в инвестиционную программу 13.12.2016 г., 11.09.2017 г., 24.08.2018 г.

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС					Отклонения			Причины отклонений	
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (1 квартал 2020 года)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн.руб. без НДС	из них за счет:			
								план	факт			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)		прочее
	ВСЕГО					214,528	89,174	75,800	10,437	79,012	-65,363			-65,363	
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Северного территориального округа г. Архангельска	2016-2020	2016-2020	2016-2020	44	14,789	8,214	7,086	0,000	8,214	-7,086			-7,086	
2	Реконструкция КЛ-6 кВ Северного территориального округа г. Архангельска	2018-2020	2018-2020	2018-2020	34	13,074	8,665	7,798	0,000	8,665	-7,798			-7,798	
3	Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП Транском - ПС-8	2020	2020	-	0	2,800	2,800	2,800	0,000	2,800	-2,800			-2,800	
4	Реконструкция ТП-531	2020	2020	-	0	0,632	0,632	0,632	0,000	0,632	-0,632			-0,632	
5	Реконструкция РП-31	2020	2020	-	0	4,445	4,445	4,445	0,000	4,445	-4,445			-4,445	
6	Реконструкция ТП-835	2018-2020	2018-2020	2019	100	5,661	0,000	0,800	0,000	0,000	-0,800			-0,800	
7	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Волошка"	2018, 2020	2018, 2020	-	0	5,400	5,400	5,100	0,000	5,400	-5,100			-5,100	
8	Реконструкция ОТП в г. Онега	2017-2019	2017-2019	2017-2019	100	6,467	0,000	0,000	0,068	0,000	0,068			0,068	
9	Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП-Хайнозеро	2016-2020	2016-2020	2016-2020	100	9,212	3,348	1,892	3,370	0,000	1,478			1,478	
10	Реконструкция ТП Хайнозеро	2020	2020	-	0	2,159	2,159	2,159	0,000	2,159	-2,159			-2,159	
11	Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП Водозабор 1 подъем в г. Онега	2019-2020	2019-2020	-	0	2,000	2,000	1,000	0,000	2,000	-1,000			-1,000	
12	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Плесецкий муниципальный район"	2016-2020	2016-2020	2016-2020	93	44,583	3,143	9,693	0,000	3,143	-9,693			-9,693	
13	Модернизация электрических сетей МО "Город Архангельск", арендуемых по договорам № 93/12эл от 01.08.2012 г. и № 144/15эл от 02.09.2015 г.	2020	2020	-	0	2,300	2,300	2,300	0,000	2,300	-2,300			-2,300	
14	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Коношский муниципальный район"	2017-2020	2017-2020	2017-2020	72	14,954	7,053	5,000	2,801	4,252	-2,199			-2,199	
15	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Онежский муниципальный район"	2017-2020	2017-2020	2017-2020	28	9,742	7,010	4,058	0,000	7,010	-4,058			-4,058	
16	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Северодвинск", приобретенных по договору купли-продажи муниципального имущества № 4/2017 от 20.06.2017 г.	2017-2019	2017-2019	2017-2020	58	10,500	6,077	0,000	1,664	4,413	1,664			1,664	
17	Создание узлов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей	2016-2020	2016-2020	2016-2020	70	7,541	2,234	1,241	0,000	2,234	-1,241			-1,241	
18	Монтаж системы охраны, контроля доступа и управления коммутационными аппаратами ТП	2017-2020	2017-2020	2017-2020	34	2,500	2,145	1,100	0,500	1,645	-0,600			-0,600	
19	Приобретение оргтехники	2016-2020	2016-2020	2016-2020	84	3,832	0,599	0,842	0,000	0,599	-0,842			-0,842	
20	Приобретение автотранспорта	2016-2020	2016-2020	2016-2020	70	32,581	10,668	8,200	0,917	9,751	-7,283			-7,283	
21	Приобретение прочих приборов и оборудования	2016-2020	2016-2020	2016-2020	39	11,256	6,917	6,654	0,067	6,850	-6,587			-6,587	
22	Ремонт и обустройство производственной базы (г. Архангельск)	2016-2019	2016-2019	2016-2020	70	4,100	0,365	0,000	0,550	0,000	0,550			0,550	
23	Строительство производственной базы для обслуживания электрических сетей в МО "Коношский муниципальный район"	2019-2020	2019-2020	2019-2020	38	4,000	3,000	3,000	0,500	2,500	-2,500			-2,500	

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (1 квартал 2020 года), млн.руб. без НДС		Отклонения		Причины отклонений
		План	Факт	млн. руб. без НДС	%	
	ВСЕГО,	74,587	10,437	-64,150	-86,0	
А.	Собственные средства, в т.ч.:	74,587	10,437	-64,150	-86,0	
А.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	37,787	0,000	-37,787	-100,0	
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	37,787	0,000	-37,787	-100,0	
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение					
А.2.	Амортизационные отчисления	36,800	10,437	-26,363	-71,6	
А.3.	Прочие собственные средства					
Б.	Привлеченные средства, в т.ч.:					
Б.1.	Кредиты					
Б.2.	Займы					
Б.3.	Прочие привлеченные средства					
В.	Бюджетное финансирование					
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г.1.	Лизинг					
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитала					
Е.	Возврат инвестированного капитала					