

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от «20» февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «АСЭП»

Г.В. Шилкин

М.П.



ОТЧЕТ ООО «АСЭП»

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за 2020 г.

«31» марта 2021 г.

в агентство по тарифам и ценам Архангельской области

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов): Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26 декабря 2019 года № 87-э/2.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу: Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования ООО «АСЭП» на 2016-2020 гг. Дата утверждения – 26.08.2015 г. Внесены изменения в инвестиционную программу 13.12.2016 г., 11.09.2017 г., 24.08.2018 г.

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС					Отклонения				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2020 год)		профинансировать по результатам отчетного периода	млн.руб. без НДС	из них за счет:			
								план	факт			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее	
	ВСЕГО					214,528	89,174	75,800	45,601	38,336	-30,199			-30,199	
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Северного территориального округа г. Архангельска	2016-2020	2016-2020	2016-2020	93	14,789	8,214	7,086	7,243	0,971	0,157			0,157	
2	Реконструкция КЛ-6 кВ Северного территориального округа г. Архангельска	2018-2020	2018-2020	2018-2020	48	13,074	8,665	7,798	1,839	6,826	-5,959			-5,959	
3	Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП Транском - ПС-8	2020	2020	-	3	2,800	2,800	2,800	0,080	2,720	-2,720			-2,720	
4	Реконструкция ТП-531	2020	2020	-	34	0,632	0,632	0,632	0,214	0,418	-0,418			-0,418	
5	Реконструкция РП-31	2020	2020	-	6	4,445	4,445	4,445	0,280	4,165	-4,165			-4,165	
6	Реконструкция ТП-835	2018-2020	2018-2020	2019	100	5,661	0,000	0,800	0,000	0,000	-0,800			-0,800	
7	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Волошка"	2018,2020	2018,2020	-	100	5,400	5,400	5,100	0,000	0,000	-5,100			-5,100	
8	Реконструкция ОТП в г. Онега	2017-2019	2017-2019	2017-2020	100	6,467	0,000	0,000	0,068	0,000	0,068			0,068	
9	Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП-Хайнозеро	2016-2020	2016-2020	2016-2020	108	9,212	3,348	1,892	4,083	-0,735	2,191			2,191	
10	Реконструкция ТП Хайнозеро	2020	2020	-	0	2,159	2,159	2,159	0,000	2,159	-2,159			-2,159	
11	Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП Водозабор 1 подъем в г. Онега	2019-2020	2019-2020	-	28	2,000	2,000	1,000	0,561	1,439	-0,439			-0,439	
12	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Плесецкий муниципальный район"	2016-2020	2016-2020	2016-2020	109	44,583	3,143	9,693	7,114	-3,971	-2,579			-2,579	
13	Модернизация электрических сетей МО "Город Архангельск", арендуемых по договорам № 93/12эл от 01.08.2012 г. и № 144/15эл от 02.09.2015 г.	2020	2020	-	21	2,300	2,300	2,300	0,483	1,817	-1,817			-1,817	
14	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Коношский муниципальный район"	2017-2020	2017-2020	2017-2020	91	14,954	7,053	5,000	5,773	1,280	0,773			0,773	
15	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Онежский муниципальный район"	2017-2020	2017-2020	2017-2020	55	9,742	7,010	4,058	2,652	4,358	-1,406			-1,406	
16	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Северодвинск", приобретенных по договору купли-продажи муниципального имущества№ 4/2017 от 20.06.2017 г.	2017-2019	2017-2019	2019-2020	58	10,500	6,077	0,000	1,664	4,413	1,664			1,664	
17	Создание узлов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей	2016-2020	2016-2020	2016-2020	105	7,541	2,234	1,241	2,612	-0,378	1,371			1,371	
18	Монтаж системы охраны, контроля доступа и управления коммутационными аппаратами ТП	2017-2020	2017-2020	2017-2020	75	2,500	2,145	1,100	1,520	0,625	0,420			0,420	
19	Приобретение оргтехники	2016-2020	2016-2020	2016-2020	101	3,832	0,599	0,842	0,625	-0,026	-0,217			-0,217	
20	Приобретение автотранспорта	2016-2020	2016-2020	2016-2020	88	32,581	10,668	8,200	6,777	3,891	-1,423			-1,423	
21	Приобретение прочих приборов и оборудования	2016-2020	2016-2020	2016-2020	45	11,256	6,917	6,654	0,689	6,228	-5,965			-5,965	
22	Ремонт и обустройство производственной базы (г. Архангельск)	2016-2019	2016-2019	2016-2020	100	4,100	0,365	0,000	0,460	0,000	0,460			0,460	
23	Строительство производственной базы для обслуживания электрических сетей в МО "Коношский муниципальный район"	2019-2020	2019-2020	2019-2020	47	4,000	3,000	3,000	0,864	2,136	-2,136			-2,136	

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (2020 год), млн.руб. без НДС		Отклонения		Причины отклонений
		План	Факт	млн. руб. без НДС	%	
	ВСЕГО,	74,587	45,601	-28,986	-38,9	
А.	Собственные средства, в т.ч.:	74,587	45,601	-28,986	-38,9	
А.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	37,787	8,801	-28,986	-76,7	
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	37,787	8,801	-28,986	-76,7	
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение					
А.2.	Амортизационные отчисления	36,800	36,800	0,000	0,0	
А.3.	Прочие собственные средства					
Б.	Привлеченные средства, в т.ч.:					
Б.1.	Кредиты					
Б.2.	Займы					
Б.3.	Прочие привлеченные средства					
В.	Бюджетное финансирование					
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г.1.	Лизинг					
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал					
Е.	Возврат инвестированного капитала					