

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "АСЭП", млн. руб. без НДС



№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования 2020 года								Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		всего	за 3 квартал	всего	за 3 квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	<b>ВСЕГО</b>	<b>89,174</b>	<b>75,800</b>	<b>27,502</b>	<b>7,132</b>	<b>10,892</b>	<b>11,002</b>	<b>11,715</b>	<b>4,895</b>	<b>4,895</b>	<b>14,439</b>	<b>7,909</b>	<b>29,396</b>	<b>11,709</b>						
<b>1</b>	<b>Техническое перевооружение, реконструкция, модернизация и новое строительство</b>	<b>63,246</b>	<b>54,763</b>	<b>17,546</b>	<b>5,148</b>	<b>8,358</b>	<b>4,737</b>	<b>5,450</b>	<b>3,738</b>	<b>3,738</b>	<b>14,439</b>	<b>7,909</b>	<b>21,357</b>	<b>10,042</b>						
1.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Северного территориального округа г. Архангельска	8,214	7,086	1,755	0,000	0,000	0,295	0,295	1,460	1,460	2,450	2,450	3,264	3,264						
1.2	Реконструкция КЛ-6 кВ Северного территориального округа г. Архангельска	8,665	7,798	1,337	0,000	0,000	0,290	0,290	1,047	1,047	1,148	1,148	0,000	0,000						
1.3	Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП Транском - ПС-8	2,800	2,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,080	0,080	0,000	0,000						
1.4	Реконструкция ТП-531	0,632	0,632	0,214	0,000	0,000	0,000	0,000	0,214	0,214	0,214	0,214	0,000	0,000						
1.5	Реконструкция РП-31	4,445	4,445	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.6	Реконструкция ТП-835	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.7	Реконструкция ПС 110/10 кВ "Волошка"	5,400	5,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.8	Реконструкция ОТП в г. Онега	0,000	0,000	0,068	0,000	0,068	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.9	Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП-Хайнозеро	3,348	1,892	4,083	1,892	3,370	0,000	0,713	0,000	0,000	3,000	3,000	5,287	5,287						
1.10	Реконструкция ТП Хайнозеро	2,159	2,159	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.11	Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП Водозабор 1 подъем в г. Онега	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.12	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Плесецкий муниципальный район"	3,143	9,693	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.13	Модернизация электрических сетей МО "Город Архангельск", арендуемых по договорам № 93/12эл от 01.08.2012 г. и № 144/15эл от 02.09.2015 г.	2,300	2,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
1.14	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Коношский муниципальный район"	7,053	5,000	5,773	2,801	2,801	1,955	1,955	1,017	1,017	5,393	1,017	10,154	1,491						
1.15	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Онежский муниципальный район"	7,010	4,058	2,652	0,455	0,455	2,197	2,197	0,000	0,000	2,154	0,000	2,652	0,000						
1.16	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Северодвинск", приобретенных по договору купли-продажи муниципального имущества № 4/2017 от 20.06.2017 г.	6,077	0,000	1,664	0,000	1,664	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
<b>2</b>	<b>Прочее</b>	<b>25,928</b>	<b>21,037</b>	<b>9,956</b>	<b>1,984</b>	<b>2,534</b>	<b>6,265</b>	<b>6,265</b>	<b>1,157</b>	<b>1,157</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>8,039</b>	<b>1,667</b>						
2.1	Создание узлов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей	2,234	1,241	1,681	0,000	0,000	1,382	1,382	0,299	0,299	0,000	0,000	1,681	0,299						
2.2	Монтаж системы охраны, контроля доступа и управления коммутационными аппаратами ТП	2,145	1,100	0,800	0,500	0,500	0,300	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
2.3	Приобретение ортехники	0,599	0,842	0,510	0,000	0,000	0,510	0,510	0,000	0,000	0,000	0,000	0,510	0,510						
2.4	Приобретение автотранспорта	10,668	8,200	5,848	0,917	0,917	4,073	4,073	0,858	0,858	0,000	0,000	5,848	0,858						
2.5	Приобретение прочих приборов и оборудования	6,917	6,654	0,067	0,067	0,067	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
2.6	Ремонт и обустройство производственной базы (г. Архангельск)	0,365	0,000	0,550	0,000	0,550	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
2.7	Строительство производственной базы для обслуживания электрических сетей в МО "Коношский муниципальный район"	3,000	3,000	0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						



